

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 15 или строение (корпус)

«   » « Октябрь » 2018

По ул. (пер) Майская

Домоуправление № города Калуга ООО УК «Ваш Уют»

Общие сведения по строению

Год постройки 2002 материал стен кирп число этажей 6

Наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами: Соколова Т.В  
и членов комиссии: председателя общественного домового комитета Черняков В.И.

в присутствии мастера Земченко В.И. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовл. (не требуется ремонта)
- б) чердачное помещение и его вентиляция не удовл. (требуется ремонт вентиляции)
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл. (не требует ремонта)
- г) фасад здания удовл. (не требуется ремонта)
- д) входные двери и оконные переплеты удовл. (не требуется ремонта)
- е) подвальные помещения удовл. (не требуется ремонта)
- ж) отмостка вокруг здания не удовл. (требуется ремонт)
- з) система центрального отопления удовл. (не требуется ремонта)
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло
- к) тепловые элеваторные узлы и боллерные
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (дата составления актов о запуске и эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство удовл. (не требует ремонта)

КВ 64

обеспеченность:

- а) котельных – топливом \_\_\_\_\_  
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей – углем, дровами, торфом (в домах с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

**Выводы и предложения**

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Предлагается ремонт входов в подъезд.

Председатель комиссии

Соловьев Т. В.

Члены комиссии:

Землишова В. Г.

Чепаров В. И.